

گزارش وضعیت پروژه های تاسیسات فاضلاب شرکت آب وفاضلاب استان همدان تا پایان سال ۱۳۹۵

ردیف	عنوان پروژه	منبع تامین اعتبار	سال شروع	سال خاتمه	اعتبار (میلون ریال)			پیشرفت فیزیکی کل (درصد)	پیشرفت فیزیکی (تاریخ)
					اعتبار سال جاری	تخصیص	درصد تخصیص برابرموافقنامه		
۱	اجدادتاسیسات فاضلاب شهر همدان	ملی	۱۳۶۹	۱۳۹۷	۱۱۵۹۱۴	۵۰۰۰۰	۲۳	۱۳۰	۲۹.۴۰
۲	اجداد تاسیسات فاضلاب شهر ملایر	ملی استانی شده	۱۳۷۲	۱۳۹۶	۵۳۳۱۱	.	.	۲.۴۰	۵۷.۰۰
۳	اجداد تاسیسات فاضلاب شهر نهاوند	ملی استانی شده	۱۳۷۱	۱۳۹۶	۵۱۹۵۶	.	.	۲.۰۰	۸۵.۰۰
۴	اجداد تاسیسات فاضلاب شهر اسد اباد	ملی استانی شده	۱۳۷۳	۱۳۹۵	۳۸۸۶۵	.	.	۱.۷۰	۹۹.۹۸
۵	اجداد تاسیسات فاضلاب شهر تویسرکان	ملی استانی شده	۱۳۷۲	۱۳۹۴	۱۷۰۰۰	.	.	۰.۰۰	۸۳.۷۸
۶	اجداد تاسیسات فاضلاب شهر بهار	ملی استانی شده	۱۳۷۶	۱۳۹۶	۳۰۰۴۷	.	.	۴.۴۰	۵۶.۶۸
۷	اجداد تاسیسات فاضلاب شهر کوثر اهنگ	ملی استانی شده	۱۳۷۲	۱۳۹۶	۶۰۰	.	.	۰.۰۰	۱۱۲.۲۸
۸	اجداد تاسیسات فاضلاب شهرورزن	ملی استانی شده	۱۳۸۷	۱۳۹۶	۶۸۳۲۸	.	.	۸.۵۰	۷۵.۹۰
۹	جمع فاضلاب				۳۶۶۴۳۱	۵۰۰۰۰	۱۶		

control

گزارش وضعیت پروژه های آبرسانی شرکت آب وفاضلاب استان همدان تا پایان سال ۱۳۹۵

ردیف	عنوان پروژه	منبع تامین اعتبار	سال شروع	سال خاتمه	اعتبار			پیشرفت فیزیکی کل (تاریخ)	پیشرفت فیزیکی (تاریخ)
					اعتبار سال جاری	تخصیص	درصد تخصیص برابرموافقنامه		
۱	آبرسانی به شهر نهاوند	آوردت نفت	۱۳۷۹	۱۳۹۶	۵۰۰	.	.	۴.۶۰	۲۶.۷۱
۲	آبرسانی به شهر جوهرقان	استانی	۱۳۷۹	۱۳۹۰	۲۰۰	.	.	۱۹.۳۰	۰.۰۰
۳	آبرسانی به شهر فرسنگ	استانی	۱۳۸۱	۱۳۹۰	۹۶۶	۲۰۰	۲۱	۱۲.۹۰	۶۳.۳۱
۴	آبرسانی به شهر فیروزان	استانی	۱۳۷۹	۱۳۸۸	۲۰۰	.	.	۰.۸۰	۱۴.۶۶
۵	آبرسانی به شهر ازندریان	استانی	۱۳۷۹	۱۳۹۲	۸۰۰	.	.	۳.۹۰	۱۲.۳۰
۶	آبرسانی به شهر ساسن	استانی	۱۳۷۰	۱۳۹۰	۱۵	.	.	۰.۴۰	۳.۶۱
۷	آبرسانی به شهر کوثر اهنگ	استانی	۱۳۹۰	۱۳۹۶	۶۶۸	۲۰۰	۳۰	۱.۱۰	۵۶.۵۴
۸	آبرسانی به شهر کوثر	استانی	۱۳۸۱	۱۳۹۳	۳۰۰	.	.	۳.۴۰	۷۳.۷۲
۹	آبرسانی به شهر فاسلمین	آوردت نفت	۱۳۸۱	۱۳۹۶	۳۸۳۳	۱۱۸۳	۳۱	۲۰.۷۰	۵۵.۲۰
۱۰	مطالعه آبرسانی به بزرول نهاوند	استانی	۱۳۸۵	۱۳۸۶	۷۱۹	.	.	۴.۳۳	۳۰.۴۰
۱۱	مطالعه آبرسانی به گیان نهاوند	استانی	۱۳۸۵	۱۳۸۶	۷۰۰	.	.	۰.۲۲	۱.۷۸
۱۲	تعمیر و تجهیز تصفیه خانه اکباتان	استانی	۱۳۸۱	۱۳۹۰	۳۰۰	.	.	۶.۵۰	۱۹.۵۷
۱۳	آبرسانی به دوق	استانی	۱۳۷۸	۱۳۹۲	۲۱۵۰	.	.	۵.۹۰	۹۲.۸۹
۱۴	آبرسانی به شهر شیرین سو	استانی	۱۳۸۲	۱۳۹۲	۳۰۰	.	.	۱.۲۰	۵۳.۰۰
۱۵	آبرسانی به شهر گل تپه	استانی	۱۳۸۲	۱۳۹۱	۶۰۰	.	.	۴.۰۰	۷۱.۳۰
۱۶	آبرسانی به کوی محمدیه	استانی	۱۳۸۶	۱۳۹۶	۲۰۰	.	.	۰.۰۰	۹۷.۵۰
۱۷	آبرسانی به آهین	استانی	۱۳۸۵	۱۳۹۰	۱۵۰	.	.	۰.۰۰	۲۰.۵۰
۱۸	آبرسانی به تروپ رنگه	استانی	۱۳۸۶	۱۳۹۳	۲۰۰	.	.	۱.۰۰	۵۱.۳۷
۱۹	آبرسانی به شهر اسناداد	استانی	۱۳۸۶	۱۳۹۶	۴۳۳۱	۷۹۶	۳۶	۴.۹۰	۶۶.۸۴
۲۰	آبرسانی به تویسرکان	استانی	۱۳۹۰	۱۳۹۶	۳۹۵۵	.	.	۰.۲۰	۳۸.۳۰
۲۱	پیکانه نوره	استانی	۱۳۸۷	.	.	.	.	۱۰۰۰۰۰	۹۵.۹۵
۲۲	تامین آب کرکده منتد و آبرسانی به شهر همدان	استانی	۱۳۸۷	۱۳۹۶	۶۳۳۷	۵۷۸۷	۹۱	۱.۰۰	۴۷.۱۰
۲۳	آبرسانی به شهر نهاوند	استانی	۱۳۹۰	۱۳۹۶	۱۲۹۰	۳۰۰	۲۳	۱.۲۰	۴۴.۵۰
۲۴	آبرسانی به شهر صالح آباد	استانی	۱۳۸۸	۱۳۹۹	۱۰۶۰	۴۰۰	۳۸	۱۰۰۰	۱۶.۳۳
۲۵	آبرسانی به بهار	استانی	۱۳۸۸	۱۳۹۶	۴۷۰	۴۰۰	۵۴	۳.۷۰	۴۱.۵۴
۲۶	اصلاح خطوط آبرسانی و بین مخازن ملایر	استانی	۱۳۷۲	۱۳۹۲	۸۰۲	.	.	۰.۰۰	۴۴.۸۰
۲۷	آبرسانی به شهر مریمچ	استانی	۱۳۹۰	۱۳۹۶	.	.	.	۰.۰۰	۶.۱۰
۲۸	آبرسانی به نزه مرادیهک	استانی	۱۳۹۰	۱۳۹۶	۳۰۰	.	.	۰.۷۰	۵۲.۶۵
۲۹	آبرسانی به مهاجران	استانی	۱۳۸۸	۱۳۹۰	۱۰۵۰	۴۰۰	۳۹	۲.۵۰	۷۹.۷۳
۳۰	آبرسانی به وزن و قروه	استانی	۱۳۹۰	۱۳۹۶	۷۴۶	۴۰۸	۵۵	۶.۰۰	۳۴.۲۱
۳۱	آبرسانی به شهر لالچین	استانی	۱۳۹۰	۱۳۹۶	۵۲۰	.	.	۱۵.۹۰	۱۹.۷۰
۳۲	انتقال آب رودخانه خاگر جهت شرب همدان	استانی	۱۳۸۹	۱۳۹۶	۴۰۰	۴۰۰	۱۰۰	۰.۰۰	۶۹.۶۰
	آبرسانی به شهر سرکان				۱۵۰	.	۲۰	۱.۹۰	۱۴.۰۰
	جمع آبرسانی				۳۳,۶۶۴	۱۱,۶۷۴	۳۶		

گزارش وضعیت پروژه های اصلاح و توسعه شرکت آب وفاضلاب استان همدان تا پایان سال ۱۳۹۵

ردیف	عنوان پروژه	منبع تامین اعتبار	سال شروع	سال خاتمه	اعتبار			پیشرفت فیزیکی (تاریخ)	مقدار مصوب
					اعتبار سال جاری	تخصیص	درصد تخصیص برابرموافقنامه		
۱	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهر همدان	استانی	مستمر	مستمر	۵۸۹۹	۵۸۹۹	۱۰۰	۲۷۴,۰۷	۱,۷۰
۲	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهر ملایر	استانی	مستمر	مستمر	۱۴۳۳	۱۴۳۳	۱۰۰	۳۵۸,۳۳	۰,۷۵
۳	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب اسناداد	استانی	مستمر	مستمر	۶۴۳	۶۴۳	۱۰۰	۵۴,۱۷	۰,۲۵
۴	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب تویسرکان	استانی	مستمر	مستمر	۲۸۵	۲۸۵	۱۰۰	۱۳,۰۰	۰,۴۰
۵	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهرستان نهاوند	استانی	مستمر	مستمر	۱۱۱۴	۲۰۰	۱۸	۲۵۲,۲۵	۰,۶۵
۶	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهرسوسان	استانی	مستمر	مستمر	۶۵	۶۵	۱۰۰	۶,۰۰	۰,۱۰
۷	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهرگل تپه	استانی	مستمر	مستمر	۶۵	۶۵	۱۰۰	۳۶,۰۰	۰,۱۰
۸	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهرکوثر اهنگ	استانی	مستمر	مستمر	۲۵۷	۲۵۷	۱۰۰	۶۸,۰۰	۰,۴۰
۹	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهرورزن	استانی	مستمر	مستمر	۹۱۸	۷۱۸	۷۸	۲۸۳,۶۷	۰,۲۵
۱۰	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهرازندریان	استانی	مستمر	مستمر	۲۵۰	۲۵۰	۱۰۰	۱۹۰,۰۰	۰,۲۵
۱۱	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهرساسن	استانی	مستمر	مستمر	۱۲۵۰	.	.	۲۵۰,۰۰	۰,۱۰
۱۲	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهرکوثر	استانی	مستمر	مستمر	۱۵۰	۵۰	۳۴	۵۰,۰۰	۰,۱۰
۱۳	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهرشیرین سو	استانی	مستمر	مستمر	۷۵۰	۵۰	۷	۱,۰۰	۰,۱۰
۱۴	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهرقروه درزین	استانی	مستمر	مستمر	۱۰۰	۵۰	۵۰	۶۰,۶,۲۵	۰,۲۰
۱۵	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهردوق	استانی	مستمر	مستمر	۱۰۰	۵۰	۵۰	۲۰,۵۰	۰,۱۰
۱۶	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهرفاسلمین	استانی	مستمر	مستمر	۳۸۶	۳۸۶	۱۰۰	۴,۰۰	۰,۶۵
۱۷	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهرمریمچ	استانی	مستمر	مستمر	.	.	.	۱۰۴,۰۰	۰,۱۰
۱۸	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهرجوهرقان	استانی	مستمر	مستمر	۳۰۰	۱۰۰	۳۳	۳۶۰,۰۰	۰,۱۰
۱۹	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهرفازندریان	استانی	مستمر	مستمر	۴۰۰	۴۰۰	۱۰۰	۵۱۵,۰۰	۰,۱۰
۲۰	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهرفیروزان	استانی	مستمر	مستمر	۲۰۰	۴۰۰	۵۱	۰,۰۰	۰,۲۵
۲۱	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهربهار	استانی	مستمر	مستمر	۷۶۰	۴۴۰	۵۸	۴۵۵,۰۰	۰,۲۵
۲۲	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهرلالچین	استانی	مستمر	مستمر	۳۷۰	۱۷۰	۴۶	۶۴,۰۰	۰,۱۰
۲۳	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهرصالح آباد	استانی	مستمر	مستمر	۲۲۰	۷۵	۳۴	۴۵۷,۰۰	۰,۱۰
۲۴	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهرفرسنگ	استانی	مستمر	مستمر	.	.	.	۰,۰۰	۰,۱۰
۲۵	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهربزرول	استانی	مستمر	مستمر	۱۵۰	۵۰	۳۳	۰,۰۰	۰,۱۰
۲۶	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهرگیان	استانی	مستمر	مستمر	۱۵۰	۱۵۰	۱۰۰	۱۲,۰۰	۰,۱۰
۲۷	توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهررنگه	استانی	مستمر	مستمر	۹۱۸	.	.	۰,۰۰	۰,۱۰
۲۸	اصلاح شبکه توزیع آب شهر مهاجران	مدیریت مصرف	۱۳۸۵	۲۲۰	۷۵	۲۰	۳۶	۰,۰۰	۰,۲۵
۲۹	اصلاح شبکه توزیع آب شهر آهین	مدیریت مصرف	۱۳۸۶	۱۰۰	۵۰	۵۰	۵۰	۰,۰۰	۰,۱۰
۳۰	بازسازی تاسیسات پلک مردم				.	.	.	۰,۰۰	
۳۱	اصلاح شبکه پانگن الصار الحسین	مدیریت مصرف	۱۳۸۵	۲۰۰	.	.	.	۰,۰۰	
۳۲	اصلاح شبکه توزیع آب شهر لالچین	مدیریت مصرف	۱۳۸۵						
	جمع				۱۸۱۸۳	۱۱۵۶۶,۰۰	۶۳,۳۹	۲۲۶,۵۲	۷,۴۰