

گزارش پیشرفت فیزیکی سال ۱۳۹۶

شرکت آب و فاضلاب استان همدان

ردیف	شماره طرح	عنوان پروژه	منبع تامین اعتبار	سال شروع	سال خاتمه	اعتبار (میلیون ریال)			پیشرفت فیزیکی	پیشرفت فیزیکی دوره جاری (درصد)		پیشرفت فیزیکی کل تا زمان گزارش
						اعتبار سال جاری	تخصیص	درصد تخصیص		پیش بینی	انجام شده	
۱	۱۵۰۳۰۰۲۱۸۸	ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر همدان	ملی استانی شده	۱۳۸۶	۱۳۹۸	۱۷۲,۰۸۵	۱۶,۰۰۰	۹٪	۵۰,۰۰۰	۲,۰۴	۱,۶۰	۵۱,۶۰
۲	۱۵۰۳۰۰۲۱۶۷	ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر ملایر	ملی استانی شده	۱۳۷۲	۱۳۹۷	۵۵,۴۶۵	۷,۴۲۰	۱۳٪	۶۰,۳۰	۱,۸۸	۰,۷۰	۶۱,۰۰
۳	۱۵۰۳۰۰۲۱۷۷	ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر نهاوند	ملی استانی شده	۱۳۷۱	۱۳۹۸	۴۲,۶۹۷	۱۴,۰۷۰	۳۳٪	۸۷,۰۰	۳,۵۳	۱,۶۰	۸۸,۶۰
۴	۱۵۰۳۰۰۲۰۲۹	ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر اسد اباد	ملی استانی شده	۱۳۷۳	۱۳۹۸	۴۱,۱۵۳	۱۴,۱۵۳	۳۴٪	۹۸,۹۰	۱,۴۵	۱,۰۰	۹۹,۹۰
۶	۱۵۰۳۰۰۲۰۴۷	ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر بهار	ملی استانی شده	۱۳۸۶	۱۳۹۷	۲۸,۴۶۳	۲,۸۹۹	۱۰٪	۶۳,۲۰	۳,۷۸	۰,۰۰	۶۳,۲۰
۷	۱۵۰۳۰۰۲۰۹۳	ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر رزن	ملی استانی شده	۱۳۸۷	۱۳۹۸	۸۴,۱۵۳	۹,۵۰۰	۱۱٪	۸۴,۷۰	۲,۹۱	۲,۰۰	۸۶,۷۰
						۴۲۴,۰۱۶	۶۴,۰۴۲	۱۵٪				

جمع فاضلاب