

جدول وضعیت و عملکرد شبکه و خطوط جمع آوری فاضلاب

ردیف	نام شهر	شبکه جمع آوری طراحی شده (بر مبنای موافقنامه ۹۱)				جمع خطوط اجراء شده تا پایان سال ۱۳۹۱				سال اتمام	پیشرفت
		فرعی	اصلی	خط انتقال	جمع	فرعی	اصلی	خط انتقال	جمع		
۱	همدان	۴۹۸.۴۹	۱۳۹.۱۲	۱۰.۵	۶۴۸.۱۱	۲۱۰.۳	۶۷.۳۸۹	۱۰.۵	۲۸۸.۱۸۹	۴۲.۰۰	۱۳۹۵
۲	ملایر	۲۰۴.۵۲	۲۰.۳۵	۳.۶	۲۲۸.۴۷	۵۲.۲۳	۲۵.۴۵	۳.۶	۸۱.۲۸	۰.۳۴	۱۳۹۵
۳	نهاوند	۱۱۰.۷۴	۱۱.۱۷	۴.۸	۱۲۶.۷۱	۴۵.۱۹۲	۱۴.۴	۴.۸	۶۴.۳۹۲	۰.۴۵	۱۳۹۳
۴	تویسرکان	۴۶.۲	۱۶.۱۴	۴.۹	۶۷.۲۴	۴۵.۷۴	۱۰.۵۶	۴.۹	۶۱.۲	۴۰.۶۰	۱۳۹۴
۵	اسدآباد	۷۸.۰۲	۷.۳۳	۳.۴	۸۸.۷۵	۵۸.۹۵	۱۰.۸	۳.۴	۷۳.۱۵	۸۱.۵۰	۱۳۹۵
۶	بهار	۷۶.۴۳	۱۴.۱۳۹	۴.۹	۹۵.۴۶۹	۳۴.۶۸۲	۸.۷۳	۴.۹	۴۸.۳۱۲		۱۳۹۳
۷	کیودر اهنگ	۳۰.۲۴۳	۴.۲۵۷	۲.۸	۳۷.۳	۳۸.۶۸۲	۶.۴	۲.۸	۴۷.۸۸۲	۷۸.۰۰	۱۳۹۱
۸	رزن	۲۷.۵۵	۵.۰۵	۳.۴۵	۳۶.۰۵	۱۹.۱۱۱	۶.۲۰۴	۳.۴۵	۲۸.۷۶۵	۶۴.۷۰	۱۳۹۵
جمع		۱۰۷۲.۲	۲۱۷.۵۶	۳۸.۳۵	۱۳۲۸.۱	۵۰۴.۸۸۷	۱۴۹.۹۳	۳۸.۳۵	۶۹۳.۱۷		